

Sachstand Baumassnahmen Kreisstraßen Landkreis Nienburg

Stand April 2016

Planung
Rechtsverfahren
Bauvorbereitung / GVFG
Bauausführung 2016
Restabwicklung

Straße	Maßnahme	aktuelle Gesamt - baukosten [€]	Baukosten in 2016 [€]	ausführende Firma	Abschnitt	Beginn Station	Ende Station	Länge Fahrbahn m	Länge Radweg m	geplante Dauer von-bis (in 2016)												Bauausführung (weiter) in 2017	
										Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
Stand Abgeschlossen in 2015																							
K	10	OD Rehburg, Fahrbahnausbau	767.000	139.000	Gross Nienburg	30	0	543	543	0	Abrechnung												
K	26	OD Stolzenau Fahrbahnerneuerung	224.000	15.000	BTS Bassum	20	4106	4605	499	0													
K	37	Radweg OD Steimbke	252.000	58.000	Gross Nienburg	10	0	800	0	800													
Stand Bauabwicklung																							
K	23	Nordel - L 343	525.000	180.000	Bunte Wallenhorst	10	83	1390	1.307	0	Schutzplanken												
K	139	Fahrbahnausbau Calle - Asendorf	2.100.000	1.725.000	Gross Nienburg	10	0	3242	3.242	0	Straßenbau	Ausstattung											
Stand Bauvorbereitung - Vergabephase																							
K	3	Fahrbahnerneuerung OD Nienburg	323.000	323.000		10	0	1428	1.428	0													
Stand Bauvorbereitung - Antrag Entflechtungsgesetz / Ausschreibung																							
K	13	Fahrbahnausbau Loccum - Seelenfeld	744.000	740.000		10	0	2.358	2.358	0													
K	3	Bau eines Radweges OD Steimbke	583.000	350.000		50	3012	3761	0	740													
Stand Planung																							
K	3	Ausbau OD Stöckse	1.455.000	0		40 / 50	40 - 3260	50 - 375	1.769	1.251													
K	29	Radweg Pennigsehl - B 214	440.000	0		20	2.103	3.745	0	3.745													
K	20	Radweg Warmsen - Schamerloh	775.000	0		30	0	3.501	0	3.501													
K	10	Fahrbahnausbau Rehburg - Winzlar	550.000	0		30	543	2.447	1.904	0													
Summe:			8.738.000	3.530.000					13.050	10.037													

Hinweis Die Radwege an der K 37 und an der K 20 werden zu 100 % von den Gemeinden finanziert