

**Produkt 12320 Schulgebäude (Betreut durch FD 123)**

Projektstand: 1 = abgeschlossen und abgerechnet; 2 = Abrechnung; 3 = wird im Folgejahr fortgeführt; 4 = noch nicht begonnen; 5 = Maßnahme zurück gestellt

| lfd. Bezeichnung  | Ansatz      |            | Herkunft     | Zuordnung | Prod.-Kto.   | abgeschlossen |      | Projektstand | Mittelübertragung |
|---|-------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------|--------------|-------------------|
|   | Gesamtsumme | Teilsommen |              |           |              | ja            | nein |              |                   |
| <b>1. Mobiliar, technische Ausstattung</b>                                |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| <b>Ansätze 2017:</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 1 Büro- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto                       | 20.000 €    |            | HH 2017      | Invest    | 12320.072000 | X             |      |              |                   |
| <b>2. Schulgebäude allgemein</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| <b>Ansätze 2017:</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 1 allgemeiner Ansatz Planungskosten (VE aus Nachtrag 2016)                | 15.000 €    |            | HH 2017      | Invest    | 12320.096000 | X             |      |              |                   |
| 2 Baum- und Spielplatzkontrollen  | 50.000 €    |            |              |           |              |               | X    | 3            | X                 |
| - Restmittel 2016   |             | 20.000 €   | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Sofortmaßnahmen aus Erstellung Baumkataster                             |             | 30.000 €   | Verschiebung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| <b>3. Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya (Schwerpunktschule KME, ESE, GE)</b> |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| <b>Ansätze 2017:</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 1 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung   | 42.000 €    |            |              | BU        | 12320.421100 |               |      |              | X                 |
| 2 Brandschutz- und Sanierungskonzept (Planungskosten)                     | 45.000 €    |            |              |           |              |               | X    | 3            | X                 |
| - Mittel HH 2017  |             | 15.000 €   | HH 2017      | Invest    | 12320.096017 |               |      |              |                   |
| - zusätzliche Mittel aus Deckungskreis HH 2017                            |             | 30.000 €   | Verschiebung | Invest    | 12320.096017 |               |      |              |                   |
| 3 Sanierung Heizungszentrale (Planungskosten)                             | 20.000 €    |            | HH 2017      | Invest    | 12320.096017 |               | X    | 4            | X                 |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b>                                |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 4 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung   | 8.856 €     |            |              |           |              |               |      |              | X                 |
| 5 Sanierung Elektrohauptverteilung  | 20.000 €    |            | Rückstellung | BU        | 12320.421100 | X             |      | 1            |                   |
| 6 Sanierung Bodenbeläge   | 20.000 €    |            | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               | X    | 4            | X                 |
| 7 Zentrale elektroakustische Sprachdurchsage                              | 40.640 €    |            |              |           |              | X             |      | 1            |                   |
| - Restmittel 2016   |             | 35.000 €   | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Auftrag: Versetzen der vorh. ELA-Anlage                                 |             | 5.640 €    | Auftrag      | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| 8 Sanierung Aufenthaltsbereich/ Einbau zentrale Schulbücherei             | 340.000 €   |            | HHRest       | Invest    | 12320.096017 |               | X    | 4            | X                 |
| 9 Fenster/ Fassadensanierung Nord- und Ostseite + Sanierung Klassenräume  | 225.000 €   |            | HHRest       | Invest    | 12320.096017 | X             |      | 2            | X                 |
| <b>4. OBS Hoya</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| <b>Ansätze 2017:</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 1 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung   | 52.000 €    |            |              | BU        | 12320.421100 |               |      |              | X                 |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b>                                |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 2 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung   | 11.244 €    |            |              | BU        | 12320.421100 | X             |      | 1            |                   |
| 3 Erneuerung/ Sanierung Klassenräume                                      | 83.102 €    |            |              |           |              | X             |      | 2            | X                 |

**Produkt 12320 Schulgebäude (Betreut durch FD 123)**

Projektstand: 1 = abgeschlossen und abgerechnet; 2 = Abrechnung; 3 = wird im Folgejahr fortgeführt; 4 = noch nicht begonnen; 5 = Maßnahme zurück gestellt

| lfd. Bezeichnung  | Ansatz      |            | Herkunft     | Zuordnung | Prod.-Kto.   | abgeschlossen |      | Projektstand | Mittelübertragung |
|---|-------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------|--------------|-------------------|
|   | Gesamtsumme | Teilsummen |              |           |              | ja            | nein |              |                   |
| - Restmittel 2016   |             | 65.000 €   | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Auftrag: Sanierung von 4 Klassenräumen u. Einrichtung eines EDV-Raumes: Elektroarbeiten und Fernmeldeanlage |             | 7.824 €    | Auftrag      | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Auftrag: Gym u. OBS Hoya: Ing.-Vertrag TA für Datennetz u. Umbauarbeiten in Klassenräumen                   |             | 10.278 €   | Auftrag      | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| 4 Einrichtung zentrales Lehrerzimmer  | 8.000 €     |            | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               | X    | 4            | X                 |
| 5 Erneuerung/ Boden/ Decken/ Beleuchtung Schulleiter  | 10.000 €    |            | Rückstellung | BU        | 12320.421100 | X             |      | 1            |                   |
| 6 Sanierung Bühne   | 50.000 €    |            | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               | X    | 4            | X                 |
| 7 Montage Regendach   | 10.500 €    |            | HHRest       | Invest    | 12320.096016 | X             |      | 1            |                   |
| <b>5. Gutenbergschule Hoya (FöS-LE)</b>   |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| <b>Ansätze 2017:</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 1 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung   | 25.000 €    |            |              | BU        | 12320.421100 |               |      |              | X                 |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 2 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung   | 7.000 €     |            |              | BU        | 12320.421100 | X             |      |              |                   |
| <b>6. OBS Marklohe</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| <b>Ansätze 2017:</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 1 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung   | 51.000 €    |            |              | BU        | 12320.421100 |               |      |              | X                 |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 2 Erneuerung/ Sanierung Klassenräume  | 64.470 €    |            |              |           |              | X             |      | 2            | X                 |
| - Restmittel 2016   |             | 60.000 €   | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Auftrag: Datennetz und Umbauarbeiten in mehreren Klassenräumen (Ing.-Vertrag)                               |             | 4.470 €    | Auftrag      | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| 3 Neubau Mensa  | 941.561 €   |            |              |           |              | X             |      | 2            | X                 |
| - Restmittel 2016   |             | 138.894 €  | HHRest       | Invest    | 12320.096016 |               |      |              |                   |
| - Aufträge  |             | 802.667 €  | Aufträge     | Invest    | 12320.096016 |               |      |              |                   |
| 4 Machbarkeitsstudie Sanierung  | 30.000 €    |            | Rückstellung | BU        | 12320.421100 | X             |      | 2            | X                 |
| <b>7. Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (FöS-LE, SE)</b>   |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| <b>Ansätze 2017:</b>  |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 1 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung   | 25.000 €    |            |              | BU        | 12320.421100 |               |      |              | X                 |
| 2 bauteilweise Sanierung Flachdach  |             |            |              |           |              |               | X    | 5            |                   |
| - Mittel HH 2017  |             | 120.000 €  | HH 2017      | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Rückgabe nicht benötigter Mittel  |             | -120.000 € | Verschiebung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |

**Produkt 12320 Schulgebäude (Betreut durch FD 123)**

Projektstand: 1 = abgeschlossen und abgerechnet; 2 = Abrechnung; 3 = wird im Folgejahr fortgeführt; 4 = noch nicht begonnen; 5 = Maßnahme zurück gestellt

| lfd. Bezeichnung   | Ansatz      |            | Herkunft     | Zuordnung | Prod.-Kto.   | abgeschlossen |      | Projektstand | Mittelübertragung |
|--|-------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------|--------------|-------------------|
|  | Gesamtsumme | Teilsommen |              |           |              | ja            | nein |              |                   |
| 3 Beschaffung Tischtennisplatten                             | 10.000 €    |            | HH 2017      | Invest    | 12320.072000 |               | X    | 5            |                   |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b>                   |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 4 Aufarbeitung Hallenboden Sporthalle                        | 10.000 €    |            | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               | X    | 4            | X                 |
| <b>8. Astrid-Lindgrend-Schule Nienburg (FÖS-GE)</b>          |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| <b>Ansätze 2017:</b>   |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 1 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung                            | 24.000 €    |            |              | BU        | 12320.421100 |               |      |              | X                 |
| 2 Sanierung Fenster, Fassade und Klassenräume                |             |            |              |           |              |               | X    | 3            | X                 |
| - Planungskosten   | 12.000 €    |            | Verschiebung | Invest    | 12320.096016 |               |      |              |                   |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b>                   |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 3 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung                            | 12.034 €    |            |              | BU        | 12320.421100 | X             |      |              |                   |
| 4 Sanierung Klassenräume Ostseite                            | 150.000 €   |            |              |           |              | X             |      | 1            |                   |
| - Restmittel 2016  |             | 100.000 €  | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - zusätzliche Mittel aus Deckungskreis HH 2017               |             | 50.000 €   | Verschiebung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| <b>9. OBS Steimbke (Schwerpunktschule ESE, GE)</b>           |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| <b>Ansätze 2017:</b>   |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 1 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung                            | 33.000 €    |            |              | BU        | 12320.421100 |               |      |              | X                 |
| 2 Planungskonzept zur Umsetzung von Raumbedarf und Inklusion | 50.000 €    |            |              |           |              |               | X    | 3            | X                 |
| - Mittel HH 2017   |             | 20.000 €   | HH 2017      | Invest    | 12320.096016 |               |      |              |                   |
| - zusätzliche Mittel aus Deckungskreis HH 2017               |             | 30.000 €   | Verschiebung | Invest    | 12320.096016 |               |      |              |                   |
| 3 Beschaffung Spielgerät Schulhof                            | 15.000 €    |            | HH 2017      | Invest    | 12320.072000 |               | X    | 4            | X                 |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b>                   |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 4 Netzinfrastruktur  | 100.000 €   |            | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               | X    | 3            | X                 |
| 5 Wasserschaden Kanalsystem                                  |             |            |              |           |              | X             |      | 1            |                   |
| - übertragene Aufträge                                       | 10.099 €    |            | Auftrag      | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| <b>10. BBS Nienburg</b>                                      |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| <b>Ansätze 2017:</b>   |             |            |              |           |              |               |      |              |                   |
| 1 lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung                            |             |            |              | BU        | 12320.421100 |               |      |              | X                 |
| 2 Erweiterung Zufahrt Parkplatz D-Trakt / Meerbachbogen      | 20.000 €    |            |              | Invest    | 12320.096031 |               | X    | 3            | X                 |
| 3 Einbau Sicherheitstechnik Cafeteria und Trakt C Nord       | 800.000 €   |            |              |           |              |               | X    | 3            | X                 |
| - Mittel Haushalt 2017                                       |             | 600.000 €  |              | Invest    | 12320.096031 |               |      |              |                   |
| - aus Restmitteln Sek. I gebildeter Ansatz                   |             | 200.000 €  |              | Invest    | 12320.096031 |               |      |              |                   |

**Produkt 12320 Schulgebäude (Betreut durch FD 123)**

Projektstand: 1 = abgeschlossen und abgerechnet; 2 = Abrechnung; 3 = wird im Folgejahr fortgeführt; 4 = noch nicht begonnen; 5 = Maßnahme zurück gestellt

| lfd.                                       | Bezeichnung  | Ansatz      |            | Herkunft | Zuordnung | Prod.-Kto.   | abgeschlossen |      | Projektstand | Mittelübertragung |
|--|--|-------------|------------|----------|-----------|--------------|---------------|------|--------------|-------------------|
|  |  | Gesamtsumme | Teilsummen |          |           |              | ja            | nein |              |                   |
| 3  | Erneuerung Trinkwasseraufbereitung D-Trakt                             | 40.000 €    |            |          | BU        | 12320.421100 |               | X    | 3            | X                 |
| 4  | Erneuerung Fachunterrichtsräume C-Trakt                                | 40.000 €    |            |          | BU        | 12320.421100 |               | X    | 3            | X                 |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b> |  |             |            |          |           |              |               |      |              |                   |
| 4  | lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung  | 65.453 €    |            |          | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| 5  | Machbarkeitsstudie Umbau und Sanierung BBS                             | 160.000 €   |            |          |           |              | X             |      | 1            |                   |
|  | - aus Restmitteln gebildeter Ansatz                                    |             | 200.000 €  |          | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
|  | - Verwendung überschüssiger Mittel für Trinkwasseraufbereitung D-Trakt |             | -40.000 €  |          | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| 6  | Regen- und Schmutzwasser Sporthalle                                    | 50.000 €    |            |          | BU        | 12320.421100 | X             |      | 1            |                   |
| 7  | Errichtung Ausgang D-Trakt (Brandschutz)                               | 20.000 €    |            |          | Invest    | 12320.096031 | X             |      | 1            |                   |

| <b>11. IGS Nienburg</b>                    |  |              |             |              |        |              |   |   |   |   |
|--|--|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|---|---|---|---|
| <b>Ansätze 2017:</b>                       |  |              |             |              |        |              |   |   |   |   |
| 1  | lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung                                      | 65.000 €     |             |              | BU     | 12320.421100 | X |   |   |   |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b> |  |              |             |              |        |              |   |   |   |   |
| 2  | Neubau IGS Sek. I  | 1.352.321 €  |             |              |        |              |   | X | 2 | X |
|  | - Mittel HH 2017   |              | 1.593.800 € | HH 2017      | Invest | 12320.096018 |   |   |   |   |
|  | - Verwendung überschüssiger Mittel für BBS Einbau Sicherheitstechnik |              | -200.000 €  | Verschiebung |        |              |   |   |   |   |
|  | - Verwendung überschüssiger Mittel für OBS Uchte Erweiterung Trakt 1 |              | -140.000 €  | Verschiebung |        |              |   |   |   |   |
|  | - Verwendung überschüssiger Mittel für VHS                           |              | -300.000 €  | Verschiebung |        |              |   |   |   |   |
|  | - Verwendung überschüssiger Mittel für ALS                           |              | -12.000 €   | Verschiebung |        |              |   |   |   |   |
|  | - übertragene Aufträge Hochbau                                       |              | 250.315 €   | Aufträge     | Invest | 12320.096018 |   |   |   |   |
|  | - übertragene Aufträge Tiefbau                                       |              | 160.205 €   | Aufträge     | Invest | 12320.096048 |   |   |   |   |
| 3  | Neubau IGS Sek. II (ohne Kostenpuffer!)                              | 10.305.647 € |             |              |        |              |   | X | 3 | X |
|  | - Planungskosten   |              | 130.000 €   | HH 2017      | Invest | 12320.096018 |   |   |   |   |
|  | - Restmittel Planungskosten 2016                                     |              | 798.847 €   | HHRest       | Invest | 12320.096018 |   |   |   |   |
|  | - VE für Baukosten   |              | 3.970.000 € | HH 2017      | VE     | 12320.096018 |   |   |   |   |
| 4  | Reinigungsmaschine   | 6.000 €      |             | HHRest       | Invest |              | X |   | 1 |   |

| <b>12. Gymnasium Stolzenau (Schwerpunktschule KME, ESE, GE)</b> |                                 |          |  |              |    |              |   |  |   |   |
|---|---------------------------------|----------|--|--------------|----|--------------|---|--|---|---|
| <b>Ansätze 2017:</b>  |                                 |          |  |              |    |              |   |  |   |   |
| 1   | lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung | 88.000 € |  |              | BU | 12320.421100 |   |  |   | X |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b>                      |                                 |          |  |              |    |              |   |  |   |   |
| 2   | lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung | 23.539 € |  |              | BU | 12320.421100 |   |  |   | X |
| 3   | Netzinfrastruktur               | 19.300 € |  | Rückstellung | BU | 12320.421100 | x |  | 1 |   |

**Produkt 12320 Schulgebäude (Betreut durch FD 123)**

Projektstand: 1 = abgeschlossen und abgerechnet; 2 = Abrechnung; 3 = wird im Folgejahr fortgeführt; 4 = noch nicht begonnen; 5 = Maßnahme zurück gestellt

| lfd. | Bezeichnung   | Ansatz      |             | Herkunft     | Zuordnung | Prod.-Kto.   | abgeschlossen |      | Projektstand | Mittelübertragung |
|------|---|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------|--------------|-------------------|
|      |   | Gesamtsumme | Teilsommen  |              |           |              | ja            | nein |              |                   |
| 4    | Flurwände zu den Sammlungen Kunst                                 | 10.000 €    |             | Rückstellung | BU        | 12320.421100 | x             |      | 1            |                   |
| 5    | Brandfallsteuerungsmatrix   |             |             |              |           |              |               | X    | 3            | X                 |
|      | - Auftrag: Erstellung der Brandfallsteuerungsmatrix nach VDI 6010 | 10.166 €    |             | Auftrag      | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| 6    | Brandschutzsanierung  | 3.516.716 € |             |              |           |              |               | X    | 3            | X                 |
|      | - Restmittel 2016   |             | 230.602 €   | HHRest       | Invest    | 12320.096017 |               |      |              |                   |
|      | - übertragene Aufträge  |             | 356.114 €   | Aufträge     | Invest    | 12320.096017 |               |      |              |                   |
|      | - Baukosten Bauabschnitt 2b (VE aus Nachtrag 2016: 1.150.000 €)   |             | 1.180.000 € | HH 2017      | Invest    | 12320.096017 |               |      |              |                   |
|      | - Planungskosten Bauabschnitt 3 (VE aus Nachtrag 2016)            |             | 250.000 €   | HH 2017      | Invest    | 12320.096017 |               |      |              |                   |
|      | - VE für Bauabschnitte der nächsten Jahre                         |             | 1.500.000 € |              | VE        | 12320.096017 |               |      |              |                   |
| 7    | Erneuerung Aufzug   | 85.000 €    |             |              |           |              |               | X    | 3            | X                 |
|      | - Restmittel 2016   |             | 45.000 €    | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
|      | - zusätzliche Mittel aus Deckungskreis HH 2017                    |             | 40.000 €    | Verschiebung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| 8    | Kommunalschlepper   | 35.000 €    |             | HHRest       | Invest    | 12320.061000 |               | X    | 5            |                   |

**13. Schloss-Schule Stolzenau (RS)**

**Ansätze 2017:**

|  |  |          |          |              |    |              |   |  |   |   |
|--|--|----------|----------|--------------|----|--------------|---|--|---|---|
| 1  | lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung  | 53.100 € |          |              | BU | 12320.421100 |   |  |   | X |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b> |  |          |          |              |    |              |   |  |   |   |
| 2  | lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung  | 1.333 €  |          |              | BU | 12320.421100 | X |  |   |   |
| 3  | Pflasterarbeiten Schulhof  | 44.735 € |          |              |    |              | X |  | 1 |   |
|  | - Restmittel 2016  |          | 39.400 € | Rückstellung | BU | 12320.421100 |   |  |   |   |
|  | - Auftrag: Reparatur der Schulhofpflasterung u. Ausbesserung der Asphaltdecken                           |          | 4.742 €  | Auftrag      | BU | 12320.421100 |   |  |   |   |
|  | - Auftrag: Sanierung des Schulhofes: Planung und Bauleitung  |          | 593 €    | Auftrag      | BU | 12320.421100 |   |  |   |   |
| 4  | Sanierung Elektroverteilung  |          |          |              |    |              | X |  | 2 | X |
|  | - Auftrag: Sanierung Stromverteilung und Behebung der Elt.-Mängel - Weitere Beauftragung für die LPH 6-9 | 1.697 €  |          | Auftrag      | BU | 12320.421100 |   |  |   |   |
| 5  | Rohbau- und Fliesenarbeiten  |          |          |              |    |              | X |  | 2 | X |
|  | - Auftrag: Rohbau- und Fliesenarbeiten   | 1.220 €  |          | Auftrag      | BU | 12320.421100 |   |  |   |   |

**14. Helen-Keller-Schule Stolzenau (FöS-GE)**

**Ansätze 2017:**

|  |                                 |           |  |  |    |              |  |   |   |   |
|--|---------------------------------|-----------|--|--|----|--------------|--|---|---|---|
| 1  | lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung | 51.000 €  |  |  | BU | 12320.421100 |  |   |   | X |
| <b>Fortgeführte Maßnahmen aus Vorjahr:</b> |                                 |           |  |  |    |              |  |   |   |   |
| 2  | Sanierung Haustechnik           | 674.972 € |  |  |    |              |  | X | 3 | X |

**Produkt 12320 Schulgebäude (Betret durch FD 123)**

Projektstand: 1 = abgeschlossen und abgerechnet; 2 = Abrechnung; 3 = wird im Folgejahr fortgeführt; 4 = noch nicht begonnen; 5 = Maßnahme zurück gestellt

| lfd. Bezeichnung  | Ansatz      |            | Herkunft     | Zuordnung | Prod.-Kto.   | abgeschlossen |      | Projektstand | Mittelübertragung |
|---|-------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------|--------------|-------------------|
|   | Gesamtsumme | Teilsommen |              |           |              | ja            | nein |              |                   |
| - Bauabschnitt 2 und 3  |             | 249.100 €  | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Bauabschnitt 4, Teil 1 (Planungs- und Baukosten)                                  |             | 241.500 €  | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Bauabschnitt 4, Teil 2 (Planungskosten)   |             | 30.000 €   | Rückstellung | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Bauabschnitt 4, Teil 2 (Baukosten)  |             | 113.000 €  | HH 2017      | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Auftrag: Sanierung der Lüftungsanlagen Küche u. MZR: Elektroinstallationsarbeiten |             | 6.887 €    | Auftrag      | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |
| - Auftrag: Sanierung Klassenbeleuchtung/Decken: Ing.-Vertrag Technische Ausrüstung  |             | 34.485 €   | Auftrag      | BU        | 12320.421100 |               |      |              |                   |