

Bauprogramm Kreisstraßen Nienburg

Stand : Mai 2021

	Planung und Bauvorbereitung
	Bauphase
	Restabwicklung

Kat.	Nr.	Maßnahme	Strecke	Strecken- länge	2021	geplante Maßnahmendauer												weiter in 2022	Bemerkungen	Firma
						Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Überhang aus 2020																				
K	20	Radweg Sapeloh - Warmsen	K 20 - 30 - 0 / 3501	3.501 m														Baumaßnahme ist abgeschlossen Bepflanzung fehlt noch	Koldewei	
K	3	Ausbau OD Stöckse	K 3 - 40 - 3260 / 4654 K 3 - 50 - 0 / 375	1.769 m														Baumaßnahme wurde am 20.05.21 abgenommen	Scharnhorst	
K	22	Fahrbahnausbau Diepenau - Kreisgrenze	K 22 - 10 - 0 / 2431	2.431 m														Baumaßnahme ist abgeschlossen	Dallmann	
K	24	Fahrbahnerhaltung OD Essern	K 24 - 30 - 0 / 912	912 m														Zuschlag erteilt	Wragge	
Laufende Maßnahmen Baubeginn 2020/2021																				
K	10	Fahrbahnausbau OD Winzlar	K 10 - 30 - 2447 / 3849	1.402 m														Baumaßnahme ist im Bau	Gross	
K	3	Radweg Einmündung K 46 - Stöckse	K 3 - 40 - 0 / 3260	3.260 m														Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor		
Planungsmaßnahmen - Baubeginn ab 2022																				
K	20	Radweg 2. BA, Landesgrenze - Haselhorn	K 20 - 10 - 0 / 1272	1.272 m														Planung läuft		
K	20	Radweg 3. BA., Haselhorn - Sapeloh	K 20 - 20 - 0 / 2502	2.502 m														Planung läuft		
K	29	Fahrbahnausbau Kreisverkehrsplatz Liebenau - Einmündung K 40	K 29 - 15 - 0 /5186	5.186 m														Planung muss beauftragt werden (Vermessung, Baugrund)		
K	46	Fahrbahnerneuerung K 3 bis zur B 215	K 46 - 10 0 / 1296	1.296 m														Fahrbahn - und Baugrund- untersuchungen müssen durch-geführt werden ggf. Vermessung (Linksabbiegespur BAWN)		
K	63	Radwegneubau Stolzenau - Schlüsselburg	K 63 - 10 - 1560 / 1800	240 m														Radweg wird im Zuge des Brückenneubaues mit erstellt		
K	4	Fahrbahnerneuerung Husum - Meinkingsburg	K 4 - 15 - 0 / 1860	1.860 m														Fahrbahn - und Baugrunduntersuchungen müssen durchgeführt werden		
K	62	Fahrbahnerneuerung Husum - Langendamm	K 62 - 10 - 0 / 452	452 m														Fahrbahn - und Baugrunduntersuchungen müssen durchgeführt werden		
K	151	Fahrbahnausbau und Bau eines Radweges Hassel - Heidhüsen	K 151 - 10 - 541 / 2084	1.543 m														Planfeststellung läuft		
K	37	Fahrbahnerneuerung K 37 Steimbke - Lichtenhorst	K 37 - 10 - 2500 / 3000	ca. 500 m														Erprobungsstrecke		