



verausgabte Investitionsmittel



47%

erhaltene Investitionsmittel



81%

Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2021	ÜPL/APL 2022	Ansatz 2022	Verfügbar 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2022	Kommentar
55120011	K 151 Ausbau Fahrbahn und Regenwasserkanal OD Hassel K 151 GVFG	0	0	0	0	-6.897	-6.897	● 🚩	0	
55120015	29844 K 151 Hassel Bahnübergang Abbruch und Erneuerung DB-Brücke Zuwendung vom Land	0	0	0	0	338.292	338.292	● 🚩	0	
55120107	28830 K 23 Nordel-NRW Fahrbahnausbau Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	0	0	0	-68.342	-68.342	● 🚩	0	
5512012010	28767 K 10 OD Rehburg Fahrbahnausbau Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	0	0	0	45.600	45.600	● 🚩	0	
5512013024	28769 K 24 Essern-Nordel Fahrbahnausbau K 24 - Zuwendungen von Gemeinden	0	0	0	0	4.750	4.750	● 🚩	0	
5512014006	28418 K 29 Pennigsehl - B 214 Radwegneubau SoPo aus Zuwendungen Land K 29 - B 214 Radwegneubau	0	0	0	0	15.400	15.400	● 🚩	0	
5512014010	28870 K 10 Rehburg-Winzlar (freie Strecke) Fahrbahnausbau und -erneuerung (eigenfinanziert) Zuwendungen aus Gemeinden K 10 Fahrbahnausbau Rehbg.-Winzlar	0	0	0	0	7.928	7.928	● 🚩	0	
5512014151	28772 K 151 Hassel-Heithüsen Fahrbahnausbau Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	0	33.700	33.700	0	-33.700	○	0	
5512015001	28277 K 20 Sapelloh - Warmsen Radwegneubau Zuwendung von der Gemeinde	0	0	50.800	50.800	0	-50.800	○	0	
5512015008	28036 K 8 OD Husum Radweginstandsetzung (eigenfinanziert) Zuwendungen von Gemeinden K 8 Radweginstands. OD Husum	0	0	0	0	6.040	6.040	● 🚩	0	
5512016001	28111 K 10 OD Winzlar Fahrbahnausbau K 10 OD Winzlar Zuweisung von Gemeinde	0	0	450.000	450.000	250.000	-200.000	◐	0	
5512027019	K 20 Radwegneubau Landesgrenze NRW - Sapelloh (2. + 3. BA) Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	0	97.500	97.500	0	-97.500	○	0	
5512027043	K 20 Haselhorn - Sapelloh (3. BA) Radwegneubau Zuwendung vom Land	0	0	22.500	22.500	0	-22.500	○	0	
5512028041	K 3 Radwegneubau Stöckse - Einmündung K 46 Richt. Nbg. Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	0	370.000	370.000	240.000	-130.000	◐	0	
Summe		0	0	1.024.500	1.024.500	832.771	-191.729	●	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2021	ÜPL/APL 2022	Ansatz 2022	Verfügbar 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2022	Kommentar
55120012	29841 K 3 OD Steimbke Radwegneubau	0	0	0	0	56.554	56.554	0	
55120101	Erwerb von Grundstücken u. a.	0	0	0	0	45.981	45.981	0	
55120109	28831 K 139 Calle-Asendorf Fahrbahnausbau	99.724	0	0	99.724	1.105	-98.619	98.600	
5512013024	28769 K 24 Essern-Nordel Fahrbahnausbau	0	0	0	0	1.036	1.036	0	
5512013050	K 50 Ausbau Steyerberg-Sarninghausen	0	0	0	0	87	87	0	
5512014004	28396 K 3 OD Stöckse Fahrbahnausbau und Radwegneubau 2. BA	793.482	0	5.000	798.482	378.205	-420.276	330.100	
5512014006	28418 K 29 Pennigsehl - B 214 Radwegneubau	0	0	0	0	18.320	18.320	0	
5512014022	28773 K 22 Diepenau-Kreisgrenze Fahrbahnausbau	52.962	0	2.500	55.462	0	-55.462	52.900	
5512014151	28772 K 151 Hassel-Heithüsen Fahrbahnausbau	61.900	0	60.000	121.900	0	-121.900	121.900	
5512015001	28277 K 20 Sapelloh - Warmsen Radwegneubau	72.904	0	67.000	139.904	893	-139.011	139.900	
5512016001	28111 K 10 OD Winzlar Fahrbahnausbau	579.582	0	10.000	589.582	471.270	-118.312	118.300	
5512017007	28038 K 141 Hilgermissen - Loge Radweginstandsetzung 1. Ba (eigenfinanziert)	0	0	0	0	1.285	1.285	0	
5512020001	28032 K 62 Husum - Langendamm Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)	5.000	0	150.000	155.000	0	-155.000	41.000	
5512022001	27134 K 37 Steimbke – Lichtenhorst	0	0	35.000	35.000	13.591	-21.409	0	
5512027019	K 20 Radwegneubau Landesgrenze NRW - Sapelloh (2. + 3. BA)	55.150	0	180.000	235.150	57.027	-178.123	301.400	
5512027020	K 2 Fahrbahnausbau Erichshagen - Holtorf	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	10.000	
5512027022	K 29 Fahrbahnausbau KVP Liebenau- Einmündung K 40	40.000	0	120.000	160.000	15.733	-144.267	144.200	
5512027025	K 19 Radwegerneuerung Warmsen - Kreuzkrug	0	0	162.000	162.000	76.268	-85.732	85.700	
5512027026	K 4 Fahrbahnerneuerung Husum - Meinkingsburg	15.000	0	70.000	85.000	0	-85.000	85.000	
5512027028	K 4 Radwegerneuerung Meinkingsburg - Linsburg	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	2.000	
5512027043	K 20 Haselhorn - Sapelloh (3. BA) Radwegneubau	78.000	0	50.000	128.000	0	-128.000	0	
5512027223	K 3 Radwegerneuerung Stöckse - Steimbke	0	0	0	0	595	595	0	
5512027237	K 46 Fahrbahnausbau Einmündung K 3 - Einmündung B 214	0	0	50.000	50.000	21.454	-28.546	28.500	
5512028041	K 3 Radwegneubau Stöckse - Einmündung K 46 Richt. Nbg.	1.299.377	0	90.000	1.389.377	824.070	-565.307	433.100	
5512030723	K 8 Umgestaltung "Hormansche Kurve" K 8/B 215	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	0	