

## Produkthaushalt 2013 - Mittelverwendung für die Produkte 11510, 11520, 11530

### hier: Investitionen

#### Produkt 11510 - Liegenschaftsverwaltung (Verwaltungsgebäude)

Nr.	Bezeichnung	2013	abgeschlossen	nicht abgeschlossen	Bemerkung
<b>I. Kreishaus</b>					
1.	Stromaggregat	65.000 €		x	Die Anschaffung des Stromaggregats wird nun vom zuständigen FD Brandschutz und Rettungsdienst verfolgt.
<b>II. FTZ</b>					
1.	Umbau Wohnungen zu Büros	75.000 €		x	Der Umbau hat sich aufgrund von Verzögerungen im Genehmigungsverfahren verschoben. Mittlerweile ist die Maßnahme genehmigt, so dass zeitnah Ausschreibungen erfolgen können.
2.	Stellfläche Abrollcontainer	65.000 €	x		Die Mittel wurden im Zuge der Nachtragsplanung zurück gegeben. Die Container werden nun auf den Parkplätzen der Polizeiwerkstatt abgestellt, dadurch ist keine Notwendigkeit für diese Maßnahme mehr gegeben.
<b>III. Gesundheitsamt</b>					
1.	Einbau mobile Trennwand Untersuchung I	12.000 €	x		
2.	Erweiterung Parkplatz (und Sanierung)	50.000 €		x	Für 2014 wurde dieser Betrag neu veranschlagt.
<b>IV. Rühmkorfstraße (Bürogebäude)</b>					
1.	Erstellung Abstellfläche Abfallcontainer	4.000 €	x		
2.	Spielgeräte GTP/ Krippe	5.000 €	x		

Nr.	Bezeichnung	2013	abgeschlossen	nicht abgeschlossen	Bemerkung
-----	-------------	------	---------------	------------------------	-----------

**Produkt 11520 - Schulgebäude (eigene)**

	<b>IGS Nienburg (Vorplanung)</b>	1.292.800 €		x	Die Gesamtmaßnahme IGS Nienburg ist noch nicht abgeschlossen. Diese wird planmäßig noch bis 2016/2017 andauern.
--	----------------------------------	-------------	--	---	---

<b>Mobiliar, technische Ausstattung</b>					
1.	Büro- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto (Konto 072000/ 783110)	20.000 €	x		
2.	Sammelposten 150 € bis 1.000 € netto (Konto 075000/ 783120)	5.000 €	x		

<b>I. BBS Nienburg (inkl. Metallwerkstätten)</b>					
1.	Sanierung C-Trakt (Lüftung/ Elektro/ Brandschutz)	1.833.000 €		x	In der genannten Maßnahme sind verschiedene Problemlagen in verschiedenen Gewerken unvorhergesehen aufgetreten. Aufgrund dessen ist die Maßnahme noch nicht abgeschlossen.
2.	Metallwerkstätten	87.460,42 €	x		
3.	Mähwerk	5.000 €	x		

<b>II. Gymnasium Stolzenau</b>					
1.	Sanierung Lehrerzimmer, Toilette, Fassade (inkl. Brandschutztüren) 4.BA	660.000 €	x		
2.	Kommunalschlepper	35.000 €	x		

<b>III. Helen-Keller-Schule (FöS-GE) Stolzenau</b>					
1.	Sanierung Bädertechnik	650.000 €		x	Für die Sanierung wurden alle Aufträge erteilt. Die Maßnahme wird bis zu den Sommerferien abgeschlossen, so dass das Therapiebad nach den Sommerferien zur Nutzung zur Verfügung steht.

Nr.	Bezeichnung	2013	abgeschlossen	nicht abgeschlossen	Bemerkung
-----	-------------	------	---------------	------------------------	-----------

**Produkt 11520 - Schulgebäude ("betreute Schulen")**

**I. Oberschule (HRS) Loccum**

1.	Bänke,-Spiel- und Sportgeräte für den Schulhof	18.000 €	x		
2.	neue Faltwand	10.000 €	x		

**II. GHS Eystrup**

1.	Flachdachsanieuerung - Anteilig Nutzungsdauer	13.400 €		x	Die Maßnahme ist noch nicht komplett abgeschlossen, so dass eine Abrechnung mit dem Landkreis noch nicht erfolgt ist.
2.	Aufsitzmäher - Anteilig Nutzungsdauer	1.900 €		x	Die Anschaffung erfolgt zu Beginn des Jahres 2014. Die Abrechnung mit dem Landkreis erfolgt im Anschluss.

**III. Grund- und Oberschule (GHR) Heemsen**

1.	Inklusion: Fahrstuhl (Schwerpunktschule)	101.000 €		x	Die Baumaßnahme ist begonnen. Alle nötigen Aufträge wurden seitens der SG Heemsen erteilt. Eine Abrechnung mit dem Landkreis ist noch nicht erfolgt.
2.	Behinderten-WC Inklusion	40.000 €	x		
3.	Akku-Bohrer	400 €	x		

**IV. GHS Landesbergen**

1.	Zuweisung Investition BHKW	141.500 €		x	Eine endgültige Klärung der Einspeisung ist noch nicht erfolgt. Aufgrund dessen wurde auch die Zuweisung noch nicht ausgezahlt.
----	----------------------------	-----------	--	---	---

**V. Oberschule (HRS) Uchte**

1.	Erneuerung Schulhof	160.000 €	x		
----	---------------------	-----------	---	--	--

Nr.	Bezeichnung	2013	abgeschlossen	nicht abgeschlossen	Bemerkung
-----	-------------	------	---------------	------------------------	-----------

<b>VI. Waldschule (GHS) Steyerberg</b>					
1.	Aufsitzmäher	1.000 €	x		
2.	Putzmaschine	4.600 €	x		
3.	Winkelschleifer	150 €	x		
4.	Kehrmaschine	1.600 €	x		

**Produkt 11530 - Mietobjekte**

<b>I. Berliner Ring 45, 31582 Nienburg</b>					
1.	Planungskosten Sanierungskonzept	10.000 €		x	Der Auftrag für das Sanierungskonzept ist erteilt. Zurzeit wird die Aufstellung des Konzeptes durch eine externe Firma verfolgt. Ein zeitlicher Rahmen kann noch nicht eingeschätzt werden.