Produktthaushalt 2015 - Mittelverwendung für die Produkte 11510, 11520, 11530

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

Produkt 11510 Verwaltungsobjekte

Mobilier, technische Ausstattung							
1.	Maschinen, technische Ausstattung über 1.000 € netto (Konto 062000/ 783115)	2.000 €	x		HH 2015	Investition	
2.	Büro- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto (Konto 072000/ 783110)	10.000 €	x		HH 2015	Investition	
3.	Sammelposten 150 € bis 1.000 € netto (Konto 075000/ 783120)	50.000 €	x		HH 2015	Investition	

1.	Ausübung Vorkaufsrecht	160.000 €	x		HH 2015	Investition	Das ehemalige TÜV-Grundstück am Kräher Weg 60 wurde gekauft.
----	------------------------	-----------	---	--	---------	-------------	--

I. Kreishaus							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	71.600 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Fassadensanierung KH B	254.150,93 €			Aufträge	bauliche Unterhaltung	Die Fassadensanierung wird in 2016 fortgeführt. Es wurde daher eine Übertragung der Mittel veranlasst. Die übertragenen Aufträge aus dem letzten Jahr konnten abgearbeitet werden.
		100.000 €		x	Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	
3.	Sicherheit HM-Wohnung	569,17 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
4.	Steuerung Aufzug KH B	17.000 €		x	Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	Die Mittel wurden in Form eines Auftrages übertragen. Die Maßnahme wurde mittlerweile abgeschlossen.
5.	Erneuerung Lichtband KH B Neubau inkl. RWA	50.000 €		x	Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Fassadensanierung und wird im Jahr 2016 ausgeführt.
6.	Zaun Hausmeisterwohnung	10.000 €	x		Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
7.	Sanierung SW Kanal Amtshaus, Anpassung Außenanlagen	15.000 €		x	Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	Hierbei handelt sich um eine Maßnahme aus dem Nachtrag 2015. Aus zeitlichen Gründen kam es noch nicht zur Ausführung. Die Mittel wurden übertragen.
8.	Rauchschutztüren KH A	85.000 €		x	HH 2015	Investition	Im Haushalt 2016 wurden ergänzend Mittel eingestellt. Es soll eine Gesamtbeauftragung erfolgen.
9.	Nutzung Cafeteria 2. Fluchtweg	130.000 € 16.000 €		x	HH 2015 HH Rest	Investition	Die Maßnahme wird im Frühjahr / Sommer 2016 durchgeführt.
10.	Sanierung Amtshaus	165.000 € 100.273,85 €		x	HH Rest Aufträge	Investition	Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt in 2016.
11.	Sanierung Tor zum Amtshaus	35.000 €		x	Nachtrag 2015	Investition	Die Sanierung des Tores ist abgeschlossen. Der Einbau eines elektr. Antriebs und der Zutrittskontrolle werden vorbereitet und im Sommer ausgeführt.
II. Straßenverkehrsamt							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd.Wartung	28.300 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Reparatur Abwasser/Regenwasserleitung	4.681,29 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
3.	Energetisches Konzept	5.000 €		x	Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	Hierbei handelt sich um eine Maßnahme aus dem Nachtrag 2015. Aus zeitlichen Gründen kam es noch nicht zur Ausführung. Die Mittel wurden übertragen.
III. FTZ							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd.Wartung	122.900 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Umbau Wohnungen zu Büros - Netzwerk Digitaltelefonie	74.000 € 42.000 €		x	HH Rest Nachtrag 2015	Investition	Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird im Mai fertig gestellt.

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

IV. VHS							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd.Wartung	43.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Energetisches Konzept						Hierbei handelt sich um eine Maßnahme aus dem Nachtrag 2015. Aus zeitlichen Gründen kam es noch nicht zur Ausführung. Die Mittel wurden übertragen.
		4.000 €		x	Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	
3.	Erneuerung Küchenzeile						Hierbei handelt sich um eine Maßnahme aus dem Nachtrag 2015. Aus zeitlichen Gründen kam es noch nicht zur Ausführung. Die Mittel wurden übertragen.
		3.500 €		x	Nachtrag 2015	Investition	

V. Rühmkorffstraße (Bürogebäude)							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd.Wartung	49.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Energetisches Konzept						Hierbei handelt sich um eine Maßnahme aus dem Nachtrag 2015. Aus zeitlichen Gründen kam es noch nicht zur Ausführung. Die Mittel wurden übertragen.
		4.000 €		x	Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	
3.	Küchenzeile Erneuerung EG + OG						Hierbei handelt sich um eine Maßnahme aus dem Nachtrag 2015. Aus zeitlichen Gründen kam es noch nicht zur Ausführung. Die Mittel wurden übertragen.
		5.000 €		x	Nachtrag 2015	Investition	

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
VI. Gesundheitsamt							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	22.400 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Sanierung und Erweiterung Parkplatz	50.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	In der Vorplanung waren die Betrachtung mehrerer Varianten und umfangreiche Abstimmungen erforderlich. Die Ausführung hat sich deshalb ins Jahr 2016 verschoben.
3.	Rückbau Erdöltank	10.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Eine Teilbeauftragung ist bereits erfolgt. Die Ausführung erfolgt im April 2016.
4.	Energetisches Konzept	5.000 €		x	Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	Hierbei handelt sich um eine Maßnahme aus dem Nachtrag 2015. Aus zeitlichen Gründen kam es noch nicht zur Ausführung. Die Mittel wurden übertragen.
VII. Saurierfähren Münchehagen							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	26.500 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Reinigungsarbeiten	14.394,24 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
VIII. Jugendwerkstatt							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	10.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	Es wurden Mittel aus dem Deckungskreis in Höhe von 20.000 € für die Beleuchtung übertragen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus einer Begehung des Sicherheitsbeauftragten.
IX. Weserstraße 13							
1.	lfd. Unterhaltung	3.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
X. Außenstelle Stolzenau							
1.	lfd. Unterhaltung	5.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

Produkt 11520 Schulgebäude (Betreuung durch kreiseigenen Hochbau)

Mobiliar, technische Ausstattung

1.	Büro- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto (Konto 072000/ 783110)	5.000 €	x		HH 2015	Investition	
2.	Sammelposten 150 € bis 1.000 € netto (Konto 075000/ 783120)	25.000 €	x		HH 2015	Investition	

I. Gutenbergschule (Fös-LE) Hoya

1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	19.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
----	---------------------------------	----------	---	--	---------	-----------------------	--

II. OBS Hoya

1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	87.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Einrichtung Schülerbücherei	20.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Auf Grund eines veränderten Anforderungsprofils ist die Maßnahme in das Jahr 2016 verschoben worden.
3.	Sanierung Bühne (Licht/ Bühnentechnik/Elektro)	50.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	In 2015 konnte keine abschließende Klärung mit der Schule durchgeführt werden. Die Mittel wurde in das Jahr 2016 übertragen.
4.	Schlüsselanlage	3.607,84 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
5.	Sonnenschutzarbeiten	12.779,59 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	

III. Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya (Schwerpunktschule KME)

1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	28.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Fenster-und Fassadensanierung Nordseite	90.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Restmittel wurden in Form von Aufträgen übertragen.
3.	Sanierung von mehreren Räumen	50.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Restmittel wurden in Form von Aufträgen übertragen.
4.	Datentechnische Versorgung aller Klassenräume	100.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Restmittel wurden in Form von Aufträgen übertragen.
5.	Schlüsselanlage	3.758,73 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
6.	Bodenbelagsarbeiten	1.045,19 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
7.	Dachsanierung	68.000 € 107.059,33 €		x	HH Rest Aufträge	Investition Investition	Die Dachsanierung ist größtenteils beauftragt und abgeschlossen. Die Endabrechnung erfolgt in 2016.

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

IV. OBS am Berg Marklohe

1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	27.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Erneuerung Fluchtwegaußentüren	25.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
3.	Außenbeleuchtung	1.253,81 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
4.	Rodungs- und Pflasterarbeiten	2.772,89 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
5.	Bau Mensa	35.000 € 500.000 € VE		x	Nachtrag 2015 Nachtrag 2015	Investition Investition	Die Planungen für den Bau einer Mensa sind weiter fortgeschritten. Mit der Fertigstellung ist zum Schulhalbjahr 2016/17 zu rechnen. Die Mittel wurde in das Jahr 2016 übertragen.
6.	Baugutachten	30.000 €		x	HH 2015	Investition	Im Rahmen der Konzeption des Projektes mussten einige grundlegende Überlegungen angestellt werden, durch die sich die der Auswahl und Beauftragung der Planungsleistungen verzögert hat. Die Mittel wurden übertragen.

V. Oberschule (HRS) Steimbke (Schwerpunktschule)

1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	26.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Herrichtung eines Duschraumes (Inklusion)	12.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Die Mittel wurden für die abschnittsweise Sanierung von Klassenräumen an der OBS Marklohe benötigt. Die Herrichtung des Duschraumes ist aktuell nicht gewünscht.
3.	Lüfter	1.030,27 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
4.	Elektroinstallation	4.927,14 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
5.	Wandverkleidung Keller	1.661,24 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

VI. Friedrich-Fröbel Schule (Fös-LE+SR) Nienburg

1.	lfd. Unterhaltung	30.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Aufarbeiten Hallenboden Sporthalle	10.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
3.	Überprüfung elektrische Anlagen	3.178,49 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
4.	Aufstellung/Unterhaltung Container für IGS	52.000 €	x		Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	
5.	Neue Schaukeln	7.500 €	x		HH Rest	Investition	

VII. Astrid-Lindgren-Schule (Fös-GE) Nienburg

1.	lfd. Unterhaltung/ Id. Wartung	15.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Überprüfung elektrische Anlagen	2.716,77 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
3.	Neues Tor zum Schulhof	4.000 €		x	HH Rest	Investition	Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt und vorerst zurück gestellt.
4.	Sanierung Flachdach	360.000 €			HH 2015	Investition	Die Maßnahme ist größtenteils abgerechnet. Einige Restarbeiten müssen noch abgeschlossen werden. Die Mittel wurden übertragen.
	Förderung KSBK 120.000 €	60.000 €		x	Nachtrag 2015	Investition	

VIII. IGS Nienburg

1.	Bau einer IGS	8.645.700 €		x	HH 2015	Investition	Es wurden 40.000 € für Heizöl für den Betrieb der Bauheizung übertragen.
		1.729.354,01 €			Aufträge	Investition	

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

IX. BBS Nienburg (inkl. Metallwerkstätten)

1.	lfd. Unterhaltung/technische Wartung	162.500 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Regen- und Schmutzwasser Sporthalle	50.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Aus zeitlichen Gründen konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden übertragen.
3.	LED Umsetzung Sporthalle	50.000 €		x	Rückstellung	bauliche Unterhaltung	Die Sanierung der Sporthalle wird im Zuge des AK BBS terminiert.
4.	Trakt D Türantrieb	1.755,49 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
5.	Trakt A Inspektion/ Spülung	4.046,00 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
6.	Planungskosten Brandschutz und erste Schritte	75.000 €		x	HH Rest	Investition	Über die Umsetzung dieser Maßnahme wird im Rahmen des AK BBS entschieden. Zunächst wurden die Mittel übertragen.
7.	Dach- und Fenstersanierung C-Trakt	402.000 € 685.287,72 €		x	HH Rest Aufträge	Investition	Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
8.	Sanierung C-Trakt	2.115.000 € 1.741.533,16 €			HH Rest Aufträge		Die Maßnahme muss noch schlussgerechnet werden. Restbeträge wurden daher übertragen.
9.	Kommunalschlepper	130.000 € 70.000 €	x		Rückstellung (Serverraum)	Investition	
10.	Machbarkeitsstudie A-Trakt inkl. Brandschutz	100.000 €		x	HH Rest	Investition	Über die Umsetzung dieser Maßnahme wird im Rahmen des AK BBS entschieden. Zunächst wurden die Mittel übertragen.

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

X. Gymnasium Stolzenau (Schwerpunktschule KME)							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	86.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Netzinfrastruktur						Die Beauftragung wurde zusammen mit der Fassadensanierung durchgeführt. Eine Abrechnung erfolgt in 2016.
		80.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	
3.	Überprüfung elektrische Anlagen	6.890,10 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
4.	Malerarbeiten	467,33 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
5.	Maurer-und Pflasterarbeiten	1.829,57 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
6.	Baumregelkontrolle	595,43 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
7.	Flurwände zu den Sammlungen Kunst						Hierbei handelt sich um eine Maßnahme aus dem Nachtrag. Eine Beauftragung wird zeitnah erfolgen.
		10.000 €		x	Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	
8.	Fassadensanierung inkl. Brandschutz	374.000 €			HH 2015		Es handelt sich um eine fortlaufende Maßnahme. Die Umsetzung des ersten Abschnitts ist erfolgt. Die Abrechnung erfolgt 2016. Die Mittel wurden übertragen.
		70.000 €			HH Rest		
		44.851,28 €		x	Aufträge	Investition	
9.	Planungskosten Brandschutz 2.BA						Mit der Planung wurde wie vorgesehen begonnen. Die Mittel wurden übertragen. Die bauliche Umsetzung erfolgt im zweiten Halbjahr 2016 mit Mitteln aus dem HH 2016.
		50.000 €		x	Nachtrag 2015	Investition	

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

XI. Helen-Keller-Schule (Fös-GE) Stolzenau

1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	36.400 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Sanierung der Haustechnik 2.BA	120.000 €			Nachtrag 2015		Die Sanierung wird abschnittsweise durchgeführt. Es erfolgt eine laufende Fortführung und Abrechnung.
	Sanierung der Haustechnik 3.BA	145.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	
		140.057,77 €			Aufträge	bauliche Unterhaltung	
3.	Überprüfung elektrische Anlagen	1.811,18 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
4.	Baumregelkontrolle	476,43 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
5.	Sanierung Bädertechnik	94.000 €			HH Rest	Investition	Die bauliche Umsetzung wurde abgeschlossen. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
		66.674,67 €		x	Aufträge	Investition	
6.	Erneuerung Holzhütte	18.000 €	x		HH 2015	Investition	

XII. Schloss-Schule (RS) Stolzenau

1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung						Nach Vorgabe des GUV sind kurzfristig Pflasterarbeiten auf dem Schulhof durchzuführen. Es sind bereits erste Beauftragungen aus der lfd. Bauunterhaltung erfolgt. Zusätzlich wurden Mittel übertragen.
		43.100 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Sanierung Elektroverteilung	90.000 €			Rückstellung		Die bauliche Umsetzung wurde abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2016.
		8.821,93 €		x	Aufträge	bauliche Unterhaltung	
3.	Überprüfung elektrische Anlagen	3.198,96 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
4.	Fassadenarbeiten	821,33 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
5.	Baumregelkontrolle	357,43 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	

OBS Loccum

1.	Melder Dachboden	1.384,57 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	
----	------------------	------------	---	--	----------	-----------------------	--

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

Produkt 11520 Schulgebäude (Betreuung durch Gem/SG)

I. Wilhelm-Busch Schule (Fös-LE) Rehburg-Loccum

1.	lfd. Unterhaltung	15.200 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Die Sanierung des Lehrerzimmers und die Erneuerung der Urinale/ Waschbecken wurden in das Jahr 2016 verschoben, da dringende Arbeiten an der Hausmeisterwohnung durchgeführt werden mussten.
----	-------------------	----------	--	---	---------	-----------------------	--

II. Oberschule (HRS) Loccum (Schwerpunktschule KME)

1.	lfd. Unterhaltung	56.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Die Maßnahmen "Erneuerung Fenster Altbau" und "Erneuerung Fluchttüren" mussten teilweise übertragen werden und kommen 2016 zur Ausführung.
2.	Fensterdurchbruch Keller HM-Wohnung	3.500 €	x		Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	
3.	Brennwerttherme HM-Wohnung	4.700 €	x		Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	
4.	Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung	5.000 €	x		Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	

III. GHS Eystrup

1.	lfd. Unterhaltung	10.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
----	-------------------	----------	---	--	---------	-----------------------	--

IV. Grund- und Oberschule (GHR) Heemsen (Schwerpunktschule KME)

1.	lfd. Unterhaltung	36.100 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Klimaanlage Serverraum	2.100 €	x		Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	
3.	Zuwendung Anteil Toiletten	20.000 €	x		HH Rest	Investition	
4.	Brandschutzmaßnahmen	76.000 €	x		HH Rest	Investition	

V. GHS Landesbergen

1.	lfd. Unterhaltung	19.100 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Schulkostenabrechnung 2013	26.500 €	x		Nachtrag 2015	periodenfremde Aufw.	

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

VI. St. Laurentius-Schule (HS) Liebenau

1.	lfd. Unterhaltung	22.700 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Fußbodenbelag Aula	10.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	

VII. Schule am Winterbach (FöS-LE) Pennigsehl

1.	lfd. Unterhaltung	2.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Container						Die Mittel für die Container werden in das Jahr 2016 übertragen. Vereinbartes Zahlungsziel ist der 01.05.2016.
		15.000 €		x	Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	

VIII. Käthe-Kollwitz-Schule (FöS-LE) Uchte

1.	lfd. Unterhaltung	12.500 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Umbau OBS Uchte	10.000 €	x		Rückstellung	bauliche Unterhaltung	

IX. Oberschule (HRS) Uchte (Schwerpunktschule)

1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	93.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Bei der Sanierung des Spielplatzgeländes kam es durch einen nicht zu erwartenden Untergrund zu Bauverzögerungen. Die Mittel in Höhe von 15.000 € wurden übertragen. Weitere 14.000 € wurden für die Deckung Netzinfrastruktur verwendet.
2.	Software für Einzelraumregelung/ Gebäudeleittechnik	20.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Die Mittel wurden für die Deckung der Mehrkosten bei der Netzinfrastruktur verwendet. Die Maßnahme wurde für 2016 neu angemeldet.
3.	Werkraum umwandeln in Ruheraum	10.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Die Maßnahme wird vorerst verschoben und evtl. im Nachtrag 2016 neu angemeldet.

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
4.	Netzinfrastuktur	80.000 € 29.000 €		x x	HH 2015 Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung bauliche Unterhaltung	Die Beauftragung ist erfolgt. Eine Endabrechnung konnte noch nicht erstellt werden.
5.	Fenstererneuerung	70.000 €	x		Rückstellung	bauliche Unterhaltung	Die eingesparten Mittel in Höhe von 15.000 € wurden für die Netzinfrastuktur verwendet.
6.	Anschluss Wärmeleitung	8.000 €	x		HH Rest	Investition	
7.	Planungskosten Schulhof	10.000 €		x	HH 2015	Investition	Die Planungen sind angelaufen. Eine Abrechnung konnte nicht mehr erfolgen.

X. Waldschule (GHS) Steyerberg

1.	lfd. Unterhaltung	23.600 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Die Oberflächenentwässerung konnte aufgrund von Arbeitsengpässen noch nicht bearbeitet werden. Mittel in Höhe von 3.300 € wurden übertragen.
2.	Sanierung Parkplatz Anteilig Nutzungsdauer	10.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Die Maßnahme ist weit fortgeschritten. Eine Abrechnung mit dem Landkreis konnte jedoch noch nicht erfolgen.
3.	Schließanlage	4.400 €	x		Nachtrag 2015	bauliche Unterhaltung	

Nr.	Bezeichnung	2015	abge- schlossen	nicht abge- schlossen	Herkunft	Zuordnung	Bemerkung
-----	-------------	------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------

Produkt 11530 Mietobjekte

I. Berliner Ring 45, 31582 Nienburg							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	28.000 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Dachflächenfenster	2.094,34 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	

II. Verdener Landstr. 103, 31582 Nienburg							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	7.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Für die kurzfristige Herrichtung einer Wohnung wurden Mittel übertragen.
2.	Duschkabine-Pendeltür	1.853,00 €	x		Aufträge	bauliche Unterhaltung	

III. Kleine Geest 14, 31592 Stolzenau							
1.	lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung	12.500 €	x		HH 2015	bauliche Unterhaltung	
2.	Sanierung Kellereingang außen	10.000 €		x	HH 2015	bauliche Unterhaltung	Aufgrund der geplanten Veräußerung wurden diese Maßnahme nicht mehr durchgeführt.
3.	Planungskosten energetische Sanierung	5.000 €		x	HH 2015	Investition	Aufgrund der geplanten Veräußerung wurden diese Maßnahme nicht mehr durchgeführt.