

123 Produktgruppe Liegenschaften



Verantwortlich: Frau Meyer

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2017

05.06.2018



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2017	Kommentar
1232010402	OBS Marklohe Mensa Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	630.184	630.184	●	0	Aufgrund der vorläufigen Abrechnung der Mensa konnten Mittel aus der KSBK zugewiesen werden.
1232010601	IGS Nienburg Schulgebäude Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0	0	1.965.000	1.965.000	1.997.057	32.057	●	0	Zur Verfügung stehende Mittel der KSBK werden für die Zuwendung der IGS verrechnet.
1232011001	Gymnasium Stolzenau Schulgebäude Einzahlungen KSBK	0	0	0	0	170.230	170.230	●	0	Die Maßnahme Brandschutzsanierung Gymnasium Stolzenau konnte aus Sicht der KSBK endabgerechnet werden. Es konnten alle Leistung abgerechnet werden, die sich bis 31.12.2015 bereits in der Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) befanden. Danach finden die neuen Regelungen der KSBK Anwendung.
1232015601	OBS Uchte ehem. HS Uchte Schulgebäude Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0	0	325.000	325.000	157.013	-167.987	●	0	Die bereits verausgabten Mittel für die Erweiterung Trakt 1 OBS Uchte wurden abgerechnet.
Summe		0	0	2.290.000	2.290.000	2.954.484	664.484	●	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2017	Kommentar
1231010000	Allgemeine Gemeinkostenstelle Verwaltungsgebäude	0	0	35.000	35.000	3.284	-31.716	○	0	Der Ansatz wird jährlich für allgemeine Planungsaufwendungen veranschlagt.
1231010101	Kreishaus A Amtsbogen 1 Nienburg	110.000	40.000	300.000	450.000	0	-450.000	○	450.000	300.000 € Sanierung/Umstrukturierung KH A 150.000 € Rauchschutztüren KH A Mit der Planung beider Maßnahmen wurde begonnen. Die Projekte werden 2018 fortgeführt.

1231010102	Amtshaus Schloßplatz 4 Nienburg	48.532	0	0	48.532	48.127	-405	●	0	Es handelt sich um Restmittel aus der Sanierung Amtshaus. Das Kaminzimmer wurde damit saniert. Die Maßnahme ist beendet.
1231010103	Kreishaus B Schloßplatz 6 Nienburg	77.279	0	0	77.279	14.429	-62.849	○	29.849	Die Abrechnung des Treppenturmes des KH B ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel wurden daher übertragen.
1231010201	Kräher Weg 60 Nienburg	5.000	0	0	5.000	0	-5.000	○	0	Die Mittel für die Erneuerung der Heizung sind in 2018 mit 55.000 € neu aufgenommen worden.
1231010501	VHS Rühmkorfstraße 12 Nienburg	3.849	300.000	0	303.849	3.849	-300.000	○	300.000	Mit der Sanierung der Elektroverteilung/ Brandschutz wurde begonnen. Die Maßnahme wird 2018 fortgesetzt.
1231010502	Verwaltungsaußenstelle Rühmkorfstraße 12 Nienburg	474.000	0	0	474.000	0	-474.000	○	474.000	Nach der Umstrukturierung der Verteilung der Fördermittel (KIP) wurde mit der Vergabe der Planungsleistungen begonnen.
1231015801	Großtagespflegestellen	100.000	-100.000	300.000	300.000	125.153	-174.847	◐	174.847	Die Großtagespflegestellen wurden mit einem Pauschalsatz veranschlagt. Die Übertragung der Restmittel erfolgt für weitere GTP. Die vier in Betrieb genommenen Einrichtungen sind baulich fertig gestellt.
1232010000	Allgemeine Gemeinkostenstelle Schulgebäude	0	0	35.000	35.000	1.473	-33.527	○	0	Der Ansatz wurde für allgemeine Planungsaufwendungen veranschlagt.
1232010101	Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya Schulgebäude	565.000	30.000	35.000	630.000	236.023	-393.977	◐	419.847	Die Mittel teilen sich in: - 20.000 € Planungskosten Heizzentrale: In 2018 sind weitere Mittel für die Umsetzung bereit gestellt worden (Förderung KIP). - 45.000 € Planungskosten Teilsanierung Altbau: 2018 sind Mittel für die Umsetzung eingestellt worden. - 340.000 € Sanierung Aufenthaltsbereich/ Einbau zentrale Schülerbücherei: Die Mittel wurden übertragen - eine Ausführung soll in 2018/ 2019 erfolgen. - 225.000 € Fenster/ Fassadensanierung Nord- und Ostseite: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Es wurden noch nicht abgerechnete Restmittel übertragen.
1232010201	OBS Hoya, ehem. HS Hoya Schulgebäude	10.500	0	0	10.500	8.089	-2.411	◐	0	Veranschlagt war die Montage eines Regendaches. Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.
1232010401	OBS Marklohe Schulgebäude	0	0	0	0	17.133	17.133	● 🚩	0	Die verausgabten Mittel sind der Mensa OBS Marklohe zuzuschlagen.
1232010402	OBS Marklohe Mensa	972.661	0	0	972.661	894.713	-77.948	●	77.918	Die Mensa an der OBS Marklohe ist baulich fertig gestellt. Die Endabrechnung einzelner Gewerke und Fachplaner steht noch aus.
1232010500	BBS Nienburg Allgemein	16.708	0	0	16.708	0	-16.708	○	0	Übertragenen Mittel Machbarkeitsstudie.

1232010501	BBS Nienburg A-Trakt	0	0	0	0	529	529		0	
1232010502	BBS Nienburg Cafeteria BgA	0	0	300.000	300.000	0	-300.000		300.000	Die Mittel stehen für den Einbau Sicherheitstechnik in der Cafeteria und C-Trakt Nord bereit. Die Planung beginnt Anfang 2018.
1232010503	BBS Nienburg C-Trakt	0	200.000	300.000	500.000	16.788	-483.212		483.212	Die üpl. Mittel wurden für den zusätzlichen Einbau eines WLAN-Netzes bereit gestellt.
1232010504	BBS Nienburg D-Trakt	20.000	0	20.000	40.000	9.215	-30.785		20.000	Die Maßnahme Errichtung Ausgang D-Trakt (Brandschutz 20.000 €) konnte abgeschlossen werden. Die Durchführung des Projektes Erweiterung Zufahrt Parkplatz D-Trakt/ Meerbachbogen steht noch aus.
1232010601	IGS Nienburg Schulgebäude	1.380.681	-652.000	1.723.800	2.452.481	1.628.163	-824.318		821.017	Die IGS Sek I befindet sich in der Schlussabrechnung. Der Bau der Sek II befindet sich in der baulichen Umsetzung.
1232010701	FöS-LE Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg Schulgebäude	0	0	10.000	10.000	0	-10.000		0	Der Ansatz war für die Beschaffung von Tischtennisplatten vorgesehen. Der Bedarf ist aktuell nicht mehr vorhanden.
1232010801	FöS-LE Astrid-Lindgren-Schule Nienburg Schulgebäude	0	12.000	0	12.000	135.389	123.389		12.000	135.000 € wurden zum Jahresabschluss in den investiven Bereich umgebucht, da die Maßnahme Fenster, Fassade, Sanierung Klassenräume durch KIP gefördert werden soll. 12.000 € sind Planungskosten für weitere Sanierungen von Fenster, Fassade und Klassenräumen.
1232010901	OBS Steimbke Schulgebäude	0	30.000	35.000	65.000	0	-65.000		65.000	50.000 € Umbau und Erweiterung. Der Bauantrag für die geplante Maßnahme läuft. 15.000 € Beschaffung Spielgeräte Schulhof. Die Mittel wurden in 2018 übertragen.
1232011001	Gymnasium Stolzenau Schulgebäude	697.445	0	1.430.000	2.127.445	887.772	-1.239.672		1.204.672	Die Brandschutzsanierung wird laufend fortgeführt. Veranschlagte Mittel wurden übertragen.
1232015601	OBS Uchte ehem. HS Uchte Schulgebäude	80.747	140.000	730.000	950.747	314.026	-636.722		636.722	Die Maßnahme Erweiterung Trakt 1 wird in 2018 abgeschlossen. Auch die Abrechnung soll vollständig erfolgen.
1232015602	OBS Uchte ehem. RS Uchte Schulgebäude	29.766	0	0	29.766	29.766	0		0	Die verausgabten Mittel sind der Erweiterung Trakt 1 zuzuschlagen.
1233010301	Wohnung Am Schloßplatz 4a Nienburg	0	0	0	0	42.895	42.895		0	Die Fenstersanierung war ursprünglich im Ergebnishaushalt geplant. Aufgrund der Förderung durch KIP wurde zum Jahresabschluss eine Umbuchung in den Finanzhaushalt veranlasst.
Summe		4.592.167	0	5.253.800	9.845.967	4.416.817	-5.429.150		5.469.084	